

**Внесение изменений в  
ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ  
по строительству «Комплекса жилых домов, находящихся  
по адресу: г.Краснодар, Прикубанский внутригородской  
округ, проезд 1-й Лиговский»**

**В раздел 17. «О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» внести следующие изменения.**

- Пункт 17.1. «О примерном графике реализации проекта строительства» изложить в следующей редакции:

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Начало строительства комплекса жилых домов- II квартал 2014г. Очередность строительства: <b>1-й этап ( литера № 37,40,41,42 ) со степенью готовности 100 %</b> <b>2-й этап ( литера № 44,47,48,49,50 ) со степенью готовности 78%</b> <b>3-й этап (литера № 36,38,39,43,45,46 ) со степенью готовности 15%</b>
	17.1.2	<b>Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:</b> <b>1-й этап ( литера № 37,40,41,42 ) – получено разрешение на ввод в эксплуатацию;</b> <b>2-й этап ( литера № 44,47,48,49,50 ) – II квартал 2020г.</b> <b>3-й этап (литера № 36,38,39,43,45,46 ) - IV квартал 2020г.</b>

Генеральный директор



А.С.Аванесян